



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NÚMERO CNB/010/2011, ASIGNADO A LA EMPRESA "DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CAL. S.A DE C.V."

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas, del día 29 de Febrero de 2012, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el lugar de la obra, ubicada en la calle Arenal N° 134 Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan México, D.F., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE PARTE DEL CONTRATISTA.

Los que intervienen en el acto:

Ing. Adolfo Ortega Rios "Residente de Obra".
Ing. Jose Delgado García "Supervisión Externa"
Arq. Javier Villanueva Briones "Superintendente de Construcción"

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

"Reforzamiento, Rehabilitación, Adecuación de Espacios y Obra Exterior de la Sede permanente de la Comisión Nacional de Bioética ubicada en la calle Arenal No. 134 colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, Código Postal 14610, México Distrito Federal.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número DGDIF-003-10 es de: **\$16,818,957.93 (DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 93/100 N.M.)** con I.V.A. Incluido.

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato:

Fecha de inicio: 02 de Septiembre de 2011
Fecha de terminación: 30 de Diciembre de 2011
Plazo de ejecución: 120 días naturales de duración de la obra según contrato.

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: 02 de Septiembre de 2011
Fecha de terminación: 30 de Diciembre de 2011
Plazo de ejecución: 120 días naturales de duración de la obra según contrato.

Especificaciones de los convenios: NO HUBO

RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA = \$14,499,101.66

ANTICIPO OTORGADO S/IVA = \$4,349,730.47

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EST. S/IVA	ANTICIPO AMORTIZADO S/IVA	OBSERVACIONES
1N	02 al 30 de Sep 2011	\$133,405.38	\$37,021.61	(-) RETENCION \$16,990.72
2A	02 al 30 de Sep 2011	\$20,786.15	\$6,236.85	
3N	01 al 31 de Oct 2011	\$194,946.73	\$58,484.02	(-) RETENCION \$32,610.86
4N	15 al 31 de Oct 2011	\$3,400,984.87	\$1,020,295.46	(-) RETENCION \$17,364.88
5A	15 al 31 de Oct 2011	\$407,560.51	\$122,268.15	
6N	01 al 11 de Nov 2011	\$3,276,218.39	\$982,865.52	
7A	01 al 11 de Nov 2011	\$1,178,095.38	\$353,428.61	
8N	12 al 20 de Nov 2011	\$1,140,955.47	\$342,286.64	
9N	21 al 30 de Nov 2011	\$1,320,420.70	\$393,726.21	
10A	21 al 30 de Nov 2011	\$352,866.41	\$105,859.92	
11E	21 al 30 de Dic 2011	\$2,872,610.29	\$861,783.09	
12F	21 al 30 de Dic 2011	\$7,914.06	\$65,475.41	(+) RETENCION \$66,956.46
TOTALES		\$14,288,764.36	\$4,349,730.49	

SALDO POR CANCELAR DEL IMPORTE CONTRATADO \$210,337.30 S/IVA

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista Desarrollo de Infraestructura Cal, S.A. de C.V. hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

NOMBRE	CANTIDAD	DWG	FORMATO	
			PDF	WORD
PRELIMINARES	28	X		
REFORZAMIENTO	17	X		
ARQUITECTONICOS	82	X		
INSTALACION ELECTRICA	31	X		
INSTALACION HIDRAULICA	24	X		
AIRE ACONDICIONADO	8	X		
SONIDO, VOZ Y DATOS	8	X		
INSTALACION DE CCTV	3	X		
OBRAS EXTERIORES	4	X		
TOTALES	205	202		

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Se entrega la siguiente documentación:

- Garantía de Impermeabilización.
- Planos "As Built" actualizados en archivo electrónico
- Fichas Técnicas de los proveedores.

VII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en la **Fianza de Vicios Ocultos que se anexa a la presente.**


POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD

RESIDENTE DE OBRA



ING. ADOLFO ORTEGA RÍOS

SUPERINTENDENTE DE
SUPERVISION CONSTRUCTORA
DELGAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.



ING. JOSE DELGADO GARCIA

POR EL CONTRATISTA
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CAL, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA



ARQ. JAVIER VILLANUEVA BRIONES